



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: \$3,464,654.00

Programa	Subprograma	Tipo	Número del Proyecto / Describiendo la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico/Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)			Monto	Observaciones																				
						%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Alcance de la Obra	Modalidad de Operación	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal			Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Abranzadas						
SH	e	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL CAJETE.	30063012	EL CAJETE	100.00	03/07/2020	31/03/2020	100.00	13/09/2020	29/09/2020	TERMINADA	CONTRATO	750,209.31	750,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,209.31	750,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,209.31	750,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	10.00					
UM	a	02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE XOCHTLÁN	30063004	XOCHTLÁN (PARAJES)	100.00	15/09/2020	17/09/2020	100.00	13/09/2020	14/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	880,863.77	880,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,863.77	880,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,863.77	880,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	24.00					
UM	a	02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE COMALES NARANJALDO	30063000	COMALES NARANJALDO	100.00	19/09/2020	19/09/2020	100.00	19/07/2020	26/03/2020	TERMINADA	CONTRATO	577,718.12	577,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,718.12	577,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,718.12	577,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	388.00					
SC	h	03	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	30063006	CANCAS	100.00	19/09/2020	18/10/2020	100.00	08/10/2020	28/13/2020	TERMINADA	CONTRATO	446,089.60	446,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,089.60	446,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,089.60	446,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	385.00					
SE	a	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MATA DE OTATE.	30063007	MATA DE OTATE	100.00	22/09/2020	23/11/2020	100.00	12/11/2020	08/12/2020	TERMINADA	CONTRATO	557,630.81	557,630.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,630.81	557,630.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,630.81	557,630.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	112.00			
SE	a	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE COLUMBIENSES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA.	30063002	LA GARITA	100.00	19/09/2020	30/11/2020	100.00	28/10/2020	04/12/2020	TERMINADA	CONTRATO	828,918.42	828,918.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,918.42	828,918.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,918.42	828,918.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	760.00	760.00
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO														\$33,464,654.00	\$33,464,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,464,654.00	\$33,464,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,464,654.00	\$33,464,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PERSONA	684.00							


Eric Arriaga Sosa Mar
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma


Juan Carlos Sanjurjo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


Janet Vázquez Pérez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

CIE/2020

TESORERIA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.