

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA, VER. 2018-2021

CHON/FISM-DF/IR/2019/6011

**“CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
 DOÑA ANA, MUNICIPIO DE CHONTLA, VER.”**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Siendo las 12:00 horas del día 22 de Julio del 2019, Reunidos en la Localidad de Doña Ana, Municipio de Chontla, Ver.

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ING. ERIC ABRAHAM SOSA MAR, ING. ESTEFANIA TENA SOSA, C. MINERVA DEL ROSAL MAR, C. ARNULFO DEL ANGEL SANTIAGO, ING. NOHEMI DOMINGUEZ PIÑA, C.P.A. JUAN CARLOS SANTIAGO RAMIREZ, LIC. JANET VAZQUEZ PEREZ, C. BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ Presidente, Sindico Único, Regidor Único, Secretario del H. Ayuntamiento, Director de Obras Públicas, Tesorero, Titular de control Interno y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente.

EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. JULIETA PONCE SANTIAGO, C. ANA GABRIELA RAMOS DEL ANGEL, C. ROSA SANTIAGO RAMOS, C. RAQUEL DOMINGUEZ PEREZ, C. CARLOS ALBERTO REYES DEL ANGEL, C. SANTIAGO ESPINOZA CRUZ, Presidente, Suplente del presidente, Secretario, Suplente del Secretario, Vocal, Suplente del Vocal, respectivamente.

CONTRATO CHON/FISM-DF/IR/2019/6011		
CALENDARIO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
PROGRAMADO	15/MAYO/2019	16/JULIO/2019
REAL	15/MAYO/2019	16/JULIO/2019

SINDICATO MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

SECRETARIA
 MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

RJ

12:00 horas del día 22 de Julio del 2019
 Gabriela Ramos del Angel
 Tesorería Municipal
 Chontla, Ver.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE CHONTLA, VER.
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CHONTLA, VER.
 COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
 MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA, VER. 2018-2021

CHON/FISM-DF/IR/2019/6011
"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
DOÑA ANA, MUNICIPIO DE CHONTLA, VER."

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4.00m X 4.00m CON LOSA DE CIMENTACION

CIMENTACION

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

DENTELLON ARMADO DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M.

PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ESTRUCTURA

CASTILLO DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 10 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ELABORACION DE REFUERZO PERIMETRAL (REPIZON SIN NARIZ DE 10 CMS DE ESPESOR) A LA ALTURA DE VENTANA PARA EVITAR EL AGRIETAMIENTO DE LOS MUROS, ELABORADA A BASE DE ARMEX CADENA DE 10-15-4, UTILIZANDO SOLO LA MITAD DEL MISMO PARA LLEGAR AL ESPESOR DESEADO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



SINDICATURA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.



REGIDURÍA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

Ana Gabriela
nos del Angel

ce

ce

ce

ce

ce

CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 12 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

TECHUMBRE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHUMBRE A BASE DE PERFIL RECTANGULAR COLOR VERDE DE 3" X 1 1/2" CAL. 18, FIJADA CON SOLDADURA PARA ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHUMBRE (FAJILLAS) A BASE DE PERFIL RECTANGULAR COLOR VERDE DE 1" X 2" CAL. 18, FIJADA CON SOLDADURA PARA ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA FLEXIBLE CALIBRE 28 DE 12 FT., SUJETADA CON PIJA AUTORROSCABLE DE 1" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INVERSION EJERCIDA:

IMPORTE:	\$ 910,344.83
IVA:	\$ 145,655.17
TOTAL:	\$ 1'056,000.00

Una vez verificada la Obra, mediante el recorrido e Inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifiesto, se concluye que la Obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Comité de Contraloría Social, quienes se proponen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento, un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el Acto siendo las 13:30 horas del día antes citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente Acta en dos tantos donde firman al margen y al calce de todas las hojas quienes intervinieron en ella. Damos fe

SINDICATURA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

SECRETARIA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHONTLA, VER.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL CHONTLA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE
CHONTLA, VERACRUZ



**ENTREGA
H. CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**



[Signature]
ING. ERIC ABRAHAM SOSA MAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

[Signature]
C. ING. ESTEFANIA TENA SOSA
SINDICA UNICA.

[Signature]
REGIDORA
MUNICIPAL C. MINERVA DEL ROSAL MAR
CHONTLA REGIDORA UNICA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. JANET VAZQUEZ PEREZ
TITULAR DE CONTROL INTERNO

[Signature]
C. ARNULFO DEL ANGEL SANTIAGO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

[Signature]
C.P.A. JUAN CARLOS SANTIAGO RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
ING. NOHEMI DOMINGUEZ PIÑA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
C. BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.

**RECIBE:
POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**

[Signature]
C. JULIETA PONCE SANTIAGO
PRESIDENTE.

Ana gabriela Ramos del angel.
C. ANA GABRIELA RAMOS DEL ANGEL
SUPLENTE DEL PRESIDENTE.

[Signature]
C. ROSA SANTIAGO RAMOS
SECRETARIO.

[Signature]
C. RAQUEL DOMINGUEZ PEREZ
SUPLENTE DEL SECRETARIO.

[Signature]
C. CARLOS ALBERTO REYES DEL ANGEL
VOCAL.

[Signature]
C. SANTIAGO ESPINOZA CRUZ
SUPLENTE DE VOCAL.