



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
CHONTLA, VER.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

EXPEDIENTE: 2/E(6)2020

OFICIO No. 1019

**MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS**  
**AUDITORA GENERAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION**  
**DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CARRETERA XALAPA-VERACRUZ NO. 1102**  
**ESQ. BOULEVARD CULTURAS VERACRUZANAS**  
**RESERVA TERRITORIAL, C.P. 91096**  
**XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

El que suscribe: **ING. ERIC ABRAHAM SOSA MAR**, Presidente Municipal Constitucional de Chontla, Veracruz, con el fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 73 Ter fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley de Fiscalización Superior y de Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, adjunto al presente me permito remitir para los efectos procedentes la siguiente documentación:

- **Segundo Reporte Trimestral de Avances Físicos – Financieros del Programa: “Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), en un periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020.**
- **Formato 03 debidamente requisitado.**

No habiendo más que agregar, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

**A T E N T A M E N T E**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**  
**CHONTLA, VER., A 17 DE JULIO DE 2020**  
**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



**ING. ERIC ABRAHAM SOSA MAR**

*[Firma manuscrita de Eric Abraham Sosa Mar]*

**C.P.A. JUAN CARLOS SANTIAGO RAMIREZ**  
**EL TESORERO MUNICIPAL**

*[Firma manuscrita de Juan Carlos Santiago Ramirez]*

**L.I. JANET VAZQUEZ PEREZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

*[Firma manuscrita de Janet Vazquez Perez]*

**C. BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ**  
**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.**

*[Firma manuscrita de Benito del Angel Hernandez]*

2018 - 2021



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA  
Fuente de Financiamiento: FISMDF  
Presupuesto Autorizado: 33,464,654.00

Hoja: 16/07/2020  
Fecha de Aprobación: 16/07/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAIMPO E IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO QUEMADO	300630005	RANCHO QUEMADO	95.00	08/05/2020	76.51	07/05/2020	834,917.26	834,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,842.05	638,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,842.05	638,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	762.39			
SG	02	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHONTLA	300630001	CHONTLA	10.00	19/06/2020	0.00		311,255.76	311,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	495.00			
SG	02	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHONTLA	300630001	CHONTLA	0.00		0.00		322,525.01	322,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,320.00		
SE	01	REHABILITACIÓN DE CALLES EMILIANO ZAPATA, 03 DE MAYO, MIGUEL HIDALGO, LAZARO CARDENAS, JUVENIL EN LA LOCALIDAD DE CRUZ MANANTIAL	300630001	CRUZ MANANTIAL	100.00	07/05/2020	08/06/2020	06/05/2020	592,122.09	592,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,122.09	592,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,122.09	592,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,320.00		
SE	01	REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE POR SALIDA A LA COMUNIDAD DE CANDAS	300630009	LAS CANOAS	100.00	20/04/2020	11/05/2020	23/04/2020	685,457.04	685,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,457.04	685,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,457.04	685,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	600.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO MALA GANA DEL KM 2+928 AL KM 5+428	300630009	MALA GANA	100.00	18/05/2020	16/06/2020	20/05/2020	1,441,108.43	1,441,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,108.43	1,441,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,108.43	1,441,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	228.00		
SE	01	REHABILITACIÓN DE CALLES MORELOS, CUAUHTEMOC, BENITO JUAREZ, HIDALGO, 5 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA	300630007	LA GARITA	0.00		0.00		735,612.87	735,612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	253.00		
IR	01	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACCA COSECHAS TAMALCUATITLA-SAN JUAN OTONTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+340	300630004	TAMALCUATITLA	100.00	28/04/2020	15/06/2020	29/04/2020	1,294,144.20	1,294,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,144.20	1,294,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,144.20	1,294,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	584.00	
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE CHONTLA-MATA DE OTATE A SANTA RITA DEL KM 0+000 AL KM 0+900	300630001	CHONTLA	100.00	14/04/2020	03/05/2020	14/04/2020	791,490.13	791,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,490.13	791,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,490.13	791,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,320.00		
IR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACCA COSECHAS LAS CRUCES-ENCINAL-LA CUCHILLA (TRAMOS AISLADOS)	300630002	LAS CRUCES	0.00		0.00		986,745.47	986,745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6.00		
SJ	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OTONTEPEC	300630000	SAN JUAN OTONTEPEC	100.00	04/05/2020	22/06/2020	03/06/2020	186,314.50	186,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,314.50	186,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,314.50	186,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	762.00	
																																ANEXO	1.00		
																																ALUMNO	35.00		

Eric Abraham Sosa Mar  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Juan Carlos Santiago Hernández  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Janet Vázquez Pérez  
CONTROLADOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.

TESORERIA  
MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA  
Fuente de Financiamiento: FISMDF  
Presupuesto Autorizado: 33,464,654.00

Hoja: 16/07/2020  
Fecha de Aprobación: 16/07/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas								
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE:300630003	300630003	MAGOZAL	0.00		0.00		689,358.54	689,358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2020	30	063	1023																																					
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA N° 59 CLAVE: 300630001	300630001	CHONTLA	10.00	05/06/2020	0.00		1,123,388.91	1,123,388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	3 de 3	
2020	30	063	1024																																					
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE:300630002	300630002	SAN NICOLASILLO	90.00	20/05/2020	100.00	17/06/2020	17/06/2020	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020	30	063	1025																																					
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES	300630003	LAS CRUCES	100.00	18/05/2020	22/06/2020	18/05/2020		808,732.62	808,732.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00	
2020	30	063	1026																																					
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	300630004	LA REFORMA	30.00	19/05/2020	64.73	27/05/2020		520,390.33	520,390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2020	30	063	1027																																					
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL CAJETE	300630012	EL CAJETE	0.00		0.00		750,209.31	750,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2020	30	063	1028																																					
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES	300630005	LOS CALLEJONES	0.00		0.00		1,050,936.36	1,050,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2020	30	063	1029																																					
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN	300630007	XOCHITLÁN (PARAIES)	10.00	15/06/2020	0.00		980,863.77	980,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2020	30	063	1030																																					
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE COMALES NARANJADO	300630002	COMALES NARANJADO	10.00	19/06/2020	0.00		577,718.12	577,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2020	30	063	1031																																					
UB	01	GASTOS INDIRECTOS (REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS)	300630001	CHONTLA	0.00		0.00		446,089.60	446,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2020	30	063	1032																																					

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

33,464,654.00 33,464,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,638,023.36 6,638,023.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,638,023.36 6,638,023.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Eric Abraham Sosa Mar  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Juan Carlos Santiago Ramirez  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

José Vázquez Pérez  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello