

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 30,095,530.00

Hoja: 22/07/2022
Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros												Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
								Inicio	Término	%	Inicio																									Término
SC	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL EBANAL EN LA LOCALIDAD DE MAGOZAL	300630003	MAGOZAL	20.00	10/06/2022		0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	300.00	
2022	30	063	1001																															PERSONA	605.00	
SC	03	c	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE COMALES NARANJADO	300630002	COMALES NARANJADO	0.00			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	de 3
2022	30	063	1002																															PERSONA	355.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ (ENTRADA A LA COMUNIDAD) DEL KM 0+000 AL KM 0+350E1 LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	300630004	SAN FRANCISCO	70.00	03/05/2022		0.00	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,450.00	
2022	30	063	1003																															PERSONA	1,735.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO SAN JUAN OTONTEPEC-TEZITLAL DEL KM 0+000 AL KM 0+350	300630007	SAN JUAN OTONTEPEC	85.00	03/05/2022		0.00	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,450.00		
2022	30	063	1004																															PERSONA	1,173.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JOSEFA OTIZ DE DOMINGUEZ (POR EL JARDIN DE JUAN) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO QUEMADO	300630005	RANCHO QUEMADO	0.00			0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	720.00		
2022	30	063	1005																															PERSONA	495.00	
SE	02	d	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA	300630027	LA GARITA	30.00	07/06/2022		0.00	1,108,800.00	1,108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	840.00		
2022	30	063	1006																															PERSONA	584.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIN NOMBRE POR LA ESCUELA PRIMARIA	300630010	ARRANCA ESTACAS	0.00			0.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,610.00		
2022	30	063	1008																															PERSONA	0.00	
SE	01	a	REHABILITACIÓN DE CALLE REHABILITACION DE CALLES HIDALGO, GALEANA, LIBERTAD, IGNACIO ZARAGOZA, MIGUEL NEGRETZ Y FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE CHONTLA	300630001	CHONTLA	0.00			0.00	2,244,118.00	2,244,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,700.00		
2022	30	063	1009																															PERSONA	2,320.00	
SE	01	b	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DEL COYOL	300630009	EL COYOL	0.00			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00		
2022	30	063	1010																															PERSONA	87.00	
UB	01	h	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO TAMALCUATITLA-XOCHITLAN-TEZITLAL	300630004	TAMALCUATITLA	100.00	03/05/2022	17/06/2022	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	5.70		
2022	30	063	1011																															PERSONA	282.00	
SO	02	c	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA AMPLIACION DE UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE MATA DE OTATE	300630007	MATA DE OTATE	0.00			0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD MÉDICA	1.00	
2022	30	063	1012																															PERSONA	0.00	

Méstor Enrique Soto Ponce
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.

ADRIAN OLIVARES PONCE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Rebeca Trujillo Estrada
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.

Damián Macario Francisco
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 30,095,530.00

Hoja: 22/07/2022
 Fecha de Aprobación: 22/07/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLASILLO	30063001 2	SAN NICOLASILLO	0.00						1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
2022 30 063 1027																																		PERSONA	383.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	30063002 2	SANTA RITA	0.00						465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	3 de 3
2022 30 063 1028																																		PERSONA	26.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CEDRO AGUJERADO	30063002 5	CEDRO AGUJERADO	0.00						744,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2022 30 063 1029																																		PERSONA	40.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 30,095,530.00 30,095,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477,931.03 477,931.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477,931.03 477,931.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nestor Enrique Sosa Peña
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

ADRIAN OLIVARES PONCE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rebeca Trinidad Trinidad
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

Damiana Mascario Francisco
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

TRI/2022/CHONTLA/19/2022