





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 30,695,530.00

Hoja: 21/10/2022  
 Fecha de Aprobación:


Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
					Físico					Financiero					Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					%	Fechas reales		Fechas reales		%	Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SG 02 b	2022 30 063 1013	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DOÑA ANA	30063004 1	DOÑA ANA	20.00	20/09/2022		0.00						1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00						
SG 02 b	2022 30 063 1014	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARIANO ABASOLO ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DIAZ	30063000 1	CHONTLA	100.00	24/06/2022	05/06/2022	100.00	10/08/2022	10/08/2022	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.30					
SH 02 d	2022 30 063 1015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MALAGANA	30063000 9	MALA GANA	100.00	03/09/2022	09/07/2022	100.00	16/06/2022	11/08/2022	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,320.00				
SH 02 e	2022 30 063 1016	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	30063002 9	LA CUCHILLA	0.00			0.00			651,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7.00				
SJ 02 o	2022 30 063 1018	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET	30063001 3	CRUZ MANANTIAL	0.00			0.00			385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
SJ 02 i	2022 30 063 1019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO VEYRO	30063004 5	EL MAGUEY	20.00	20/09/2022		0.00			385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	50.00			
SJ 02 c	2022 30 063 1020	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO	30063002 1	LA FLORIDA	0.00			0.00			385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SJ 02 o	2022 30 063 1021	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	30063001 5	LOS CALLEJONES	10.00	20/09/2022		0.00			385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SJ 02 t	2022 30 063 1022	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COBAEY N°43	30063000 1	CHONTLA	0.00			0.00			570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
SJ 02 j	2022 30 063 1025	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	30063006 5	CANOAAS	10.00	23/09/2022		0.00			650,530.00	650,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SE 02 b	2022 30 063 1007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES DEL KM 0+100 AL KM 0+150	30063002 3	LAS CRUCES	100.00	03/09/2022	06/09/2022	100.00	07/09/2022	07/09/2022	1,732,082.00	1,732,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,350.00
																																							PERSONA	685.00		

Méstor Enrique Sosa Peña  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ADRIAN OLIVARES PONCE  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rebeca Trinidad Trinidad  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Damiana Macario Francisco  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA MUNICIPAL  
 CHONTLA, VER.

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 30,095,530.00

Hoja: 21/10/2022  
 Fecha de Aprobación: 21/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad		Localidad		Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
							%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
								Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLASILLO		30063001 2		SAN NICOLASILLO		0.00																											TANQUE	1.00		
2022 30 063 1027																																		PERSONA	383.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA		30063002 2		SANTA RITA		0.00																												OBRA	5.00	3 de 3
2022 30 063 1028																																		PERSONA	26.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CEDRO AGUIERADO		30063002 5		CEDRO AGUIERADO		0.00																												OBRA	8.00	
2022 30 063 1029																																		PERSONA	40.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

30,095,530.00


14,580,882.00

14,218,813.00

Néstor Enrique Sosa Peña  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ADRIAN OLIVARES PONCE  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rebeca Trinidad Trinidad  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Damiana Macario Francisco  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 CHONTLA, VER.

TRI/2022/CHONTLA/20287