

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMUF
 Presupuesto Autorizado: 33,005,871.00

Hoja: 18/07/2021
 Fecha de Aprobación: 18/07/2021

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SD 01 b 2021 30 063 0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (RED GENERAL) EN LA CASERÍA MUNICIPAL DEL KM 1+800 AL KM 2+557	30063000 1	CHONTLA	50.00	21/04/2021	55.81	01/05/2021	1,767,903.51	1,767,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,816.06	986,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,816.06	986,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	857.00			
SE 02 b 2021 30 063 0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE REFORMA, REFORMA Y CALLE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MAGOZAL	30063000 3	MAGOZAL	0.00		0.00		1,207,356.04	1,207,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	775.00	de 3
SE 02 b 2021 30 063 0003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO QUEMADO	30063000 5	RANCHO QUEMADO	0.00		0.00		1,823,365.77	1,823,365.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	884.00	
SE 02 b 2021 30 063 0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CURATENDIC ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA	30063000 7	LA GARITA	0.00		0.00		1,246,320.35	1,246,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	1,152.00	
SE 02 b 2021 30 063 0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0+105 AL KM 0+285	30063000 4	SAN FRANCISCO	100.00	23/03/2021	26/04/2021	100.00	27/04/2021	27/04/2021	1,593,356.39	1,593,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,356.39	1,593,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,356.39	1,593,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	720.00	
SE 02 b 2021 30 063 0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA	30063000 3	CRUZ MANANTIAL	0.00		0.00		1,358,745.45	1,358,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	804.00	
SE 02 b 2021 30 063 0007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL AUDITORIO DEL KM 0+000 AL KM 0+110	30063004 7	XOCHTLAN (PARAJES)	100.00	24/03/2021	24/05/2021	100.00	30/04/2021	01/06/2021	963,959.18	963,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	963,959.18	963,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,959.18	963,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	756.00		
SE 02 b 2021 30 063 0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO ENTRONQUE MATA DE OTATE-CA FLORIDA DEL KM 0+500 AL KM 1+000	30063002 1	LA FLORIDA	86.00	22/03/2021	41.18	27/04/2021	2,597,262.13	2,597,262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,756.98	1,069,756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,756.98	1,069,756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	2,500.00		
SE 02 b 2021 30 063 0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO ENTRONQUE MATA DE OTATE-TANCOLOL DEL KM 0+500 AL KM 1+000	30063003 1	TANCOLOL	100.00	01/03/2021	26/04/2021	100.00	06/04/2021	30/04/2021	3,058,257.16	3,058,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,257.16	3,058,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,257.16	3,058,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	3,000.00		
SE 02 b 2021 30 063 0010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO PALOS DE ROSA-CHONTLA DEL KM 0+500 AL KM 1+120	30063001 6	PALO DE ROSAS	85.00	02/03/2021	60.14	26/03/2021	3,630,669.99	3,630,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,572.47	2,183,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,572.47	2,183,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	3,720.00		
SE 02 b 2021 30 063 0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO ENTRONQUE MATA DE OTATE-EL MAGUEY DEL KM 0+500 AL 1+238	30063004 5	EL MAGUEY	50.00	06/04/2021	45.64	01/06/2021	3,823,173.38	3,823,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,267.72	1,783,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,267.72	1,783,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRO	3,834.00			

Eric Abraham
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Bento del Angel Hernandez
 VOCAL DE CONTRL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



TESORERIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.

Jeset Vázquez Pérez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 33,095,871.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 19/07/2021

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUTLARGAC ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ	30063000 1	CHONTLA	100.00	28/04/ 2021	28/06/ 2021	0.00			983,009.45	983,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	668.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE /N QUE CONDUCE AL CAMPO ENTRE CALLE LÓPEZ BAYON Y CAMPO DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO	30063000 1	CHONTLA	100.00	24/03/ 2021	23/05/ 2021	100.00	21/04/ 2021	01/05/ 2021	1,128,912.24	1,128,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,912.24	1,128,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,912.24	1,128,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	766.00		
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CHONTLA, VER	30063000 1	CHONTLA	0.00			0.00			300,245.43	300,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	600.00			
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE EBANAL	30083006 4	EL EBANAL	100.00	25/03/ 2021	11/05/ 2021	100.00	01/06/ 2021	01/06/ 2021	1,242,787.31	1,242,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,787.31	1,242,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,787.31	1,242,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	5,942.00			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE BENITO JUAREZ EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	30063000 4	SAN FRANCISCO	100.00	25/03/ 2021	08/04/ 2021	100.00	13/04/ 2021	13/04/ 2021	306,866.93	306,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,866.93	306,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,866.93	306,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.18			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CANDAS	30063006 5	CANOAAS	100.00	25/03/ 2021	09/04/ 2021	100.00	13/04/ 2021	13/04/ 2021	310,933.74	310,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,933.74	310,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,933.74	310,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.20		
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	30063000 1	CHONTLA	100.00	21/04/ 2021	30/04/ 2021	100.00	05/05/ 2021	05/05/ 2021	245,210.32	245,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,210.32	245,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,210.32	245,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10		
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL	30063000 1	CHONTLA	100.00	21/04/ 2021	30/04/ 2021	100.00	05/05/ 2021	05/05/ 2021	58,037.60	58,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,037.60	58,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,037.60	58,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50	
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE S/N EN LA CUARTA MANZANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	30063000 1	CHONTLA	100.00	16/04/ 2021	30/04/ 2021	100.00	05/05/ 2021	05/05/ 2021	348,787.91	348,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,787.91	348,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,787.91	348,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.18	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES	30063002 3	LAS CRUCES	80.00	06/04/ 2021		0.00			1,019,284.98	1,019,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS	30063000 8	LAS CANOAS	0.00			0.00			607,570.88	607,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00
										607,570.88	607,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	228.00	

Eric Alejandro Soes Mar
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

BENITO DEL ROSAL HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Carlos Santiago Ramirez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Juan Viquez Pérez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 33,005,871.00

Hoja: 19/07/2021
 Fecha de Aprobación: 19/07/2021

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Montos		Observaciones						
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobados					
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Termino	Inicio	Termino	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA MARO EN LA LOCALIDAD DE LAS OLIVANAS	30063012	LAS OLIVANAS	0.00		0.00		802,956.20	802,956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2021	30	063	0023																																	
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MALAGAÑA	30063009	MALAGAÑA	60.00	25/03/2021	38.89	31/05/2021	1,130,898.66	1,130,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,893.75	439,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,893.75	439,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	41.00		
2021	30	063	0024																																	
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA CATEGORIA MUNICIPAL	30063020	CHONTLA	96.00	27/04/2021	0.00		1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	
2021	30	063	0025																																	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								33,005,871.00	33,005,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Eric Abraham Sosa Mar
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

Benito del Angel Hernandez
 BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

TESORERIA
 MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

Juan Carlos Santiago Ramirez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Juan Vázquez Pérez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.

2021/CHONTLA/17/57