

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 33,005,871.00

Hoja: 18/10/2021
 Fecha de Aprobación: 18/10/2021


Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término
SD 01 b	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (RED GENERAL) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL KM 1+800 AL KM 2+657	30063000	CHONTLA	100.00	21/04/2021 28/07/2021	100.00	01/06/2021 08/08/2021	1,767,903.51	1,767,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,903.51	1,767,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,903.51	1,767,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	857.00		
SE 02 b	0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE REFORMA REFORMA Y CALLE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MAGOZAL	30063000	MAGOZAL	15.00	23/09/2021	0.00		1,207,356.04	1,207,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,320.00	de 3	
SE 02 b	0003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO QUEMADO	30063000	RANCHO QUEMADO	30.00	20/08/2021	26.44	07/09/2021	1,923,365.77	1,923,365.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,544.58	508,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,544.58	508,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	884.00	
SE 02 b	0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA	30063002	LA GARITA	15.00	21/05/2021	0.00		1,246,320.35	1,246,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,152.00	
SE 02 b	0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0+165 AL KM 0+285	30063000	SAN FRANCISCO	100.00	23/03/2021 28/04/2021	100.00	27/04/2021 27/04/2021	1,593,356.39	1,593,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,356.39	1,593,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,356.39	1,593,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	495.00	
SE 02 b	0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA	30063001	CRUZ MANANTIAL	30.00	19/08/2021	26.31	07/09/2021	1,358,745.45	1,358,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,571.40	357,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,571.40	357,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	804.00	
SE 02 b	0007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL AUDITORIO DEL KM 0+000 AL KM 0+110	30063004	XOCHITLÁN (PARAJES)	100.00	24/03/2021 24/05/2021	100.00	30/04/2021 01/06/2021	963,959.18	963,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,959.18	963,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,959.18	963,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	759.00		
SE 02 b	0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO ENTRONQUE MATA DE OTATE-LA FLORIDA DEL KM 0+500 AL KM 1+000	30063002	LA FLORIDA	100.00	22/03/2021 30/08/2021	100.00	27/04/2021 30/08/2021	2,597,262.13	2,597,262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,262.13	2,597,262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,262.13	2,597,262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,500.00	
SE 02 b	0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO ENTRONQUE MATA DE OTATE-TANCOLOL DEL KM 0+500 AL KM 1+000	30063003	TANCOLOL	100.00	01/03/2021 26/04/2021	100.00	06/04/2021 30/04/2021	3,058,257.16	3,058,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,257.16	3,058,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,257.16	3,058,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,000.00	
SE 02 b	0010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO PALOS DE ROSA-CHONTLA DEL KM 0+500 AL KM 1+120	30063001	PALOS DE ROSAS	100.00	02/03/2021 26/07/2021	100.00	26/03/2021 02/08/2021	3,630,669.99	3,630,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,669.99	3,630,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,669.99	3,630,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,720.00	
SE 02 b	0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO ENTRONQUE MATA DE OTATE-EL MAGUEY DEL KM 0+500 AL 1+238	30063004	EL MAGUEY	100.00	06/04/2021 03/08/2021	100.00	01/06/2021 11/08/2021	3,823,173.38	3,823,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,173.38	3,823,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,173.38	3,823,173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,834.00	

Eric Abraham Sosa Mar
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Carlos Santiago Ramirez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Juan R. Vázquez Pérez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 33,005,871.00

Hoja: 18/10/2021
 Fecha de Aprobación: 18/10/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas								
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUITLAHUAC ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ	300630001	CHONTLA	100.00	28/04/2021	29/06/2021	100.00	06/07/2021	06/07/2021	983,009.45	983,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,009.45	983,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,009.45	983,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	668.00						
2021	30	063	0012																																							
SE 02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE /N QUE CONDUCE AL CAMPO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CAMPO DEPORTIVO CARLOS HERIMOSILLO	300630001	CHONTLA	100.00	24/03/2021	23/05/2021	100.00	21/04/2021	01/06/2021	1,128,912.24	1,128,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,912.24	1,128,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,912.24	1,128,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	766.00	2 de 3		
2021	30	063	0013																																							
SE 01	b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL CHONTLA, VER	300630001	CHONTLA	0.00			0.00			300,245.43	300,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	600.00				
2021	30	063	0014																																							
SE 01	b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE EBANAL	300630004	EL EBANAL	100.00	25/03/2021	11/05/2021	100.00	01/06/2021	01/06/2021	1,242,787.31	1,242,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,787.31	1,242,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,787.31	1,242,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	5,942.00			
2021	30	063	0015																																							
SG 02	b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE BENITO JUAREZ EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	300630004	SAN FRANCISCO	100.00	25/03/2021	08/04/2021	100.00	13/04/2021	13/04/2021	306,866.93	306,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,866.93	306,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,866.93	306,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	0.18		
2021	30	063	0016																																							
SG 02	b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CANOAS	300630005	CANOAS	100.00	25/03/2021	08/04/2021	100.00	13/04/2021	13/04/2021	310,933.74	310,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,933.74	310,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,933.74	310,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	0.20	
2021	30	063	0017																																							
SG 02	b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	300630001	CHONTLA	100.00	21/04/2021	30/04/2021	100.00	05/05/2021	05/05/2021	245,210.32	245,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,210.32	245,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,210.32	245,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	0.10	
2021	30	063	0018																																							
SG 02	b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL	300630001	CHONTLA	100.00	21/04/2021	30/04/2021	100.00	05/05/2021	05/05/2021	58,037.60	58,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,037.60	58,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,037.60	58,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	0.90	
2021	30	063	0019																																							
SG 02	b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE S/N EN LA CUARTA MANZANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	300630001	CHONTLA	100.00	16/04/2021	30/04/2021	100.00	05/05/2021	05/05/2021	348,787.91	348,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,787.91	348,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,787.91	348,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	0.18	
2021	30	063	0020																																							
SH 02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES	300630023	LAS CRUCES	100.00	06/04/2021	28/07/2021	100.00	02/08/2021	02/08/2021	1,019,284.98	1,019,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,284.98	1,019,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,284.98	1,019,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA OBRA	20.00	
2021	30	063	0021																																							
SH 02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS	300630008	LAS CANOAS	15.00	18/09/2021		0.00			607,570.88	607,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,570.88	607,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,570.88	607,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA OBRA	12.00		
2021	30	063	0022																																							

Eric Abraham Sosa Mar
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Carlos Santiago Ramírez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Janeé Vázquez Pérez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 33,005,871.00

Hoja: 18/10/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros												Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones															
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas											
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SH 02 e 2021 30 063 0023		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUÁSIMAS	300630126	LAS GUÁSIMAS	15.00	19/09/2021		0.00			802,956.20	802,956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00										
UM 02 a 2021 30 063 0024		CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MALAGANA	300630009	MALA GANA	100.00	25/03/2021	08/07/2021	100.00	31/05/2021	14/07/2021	1,130,898.66	1,130,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,898.66	1,130,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,898.66	1,130,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00								
UM 02 b 2021 30 063 0025		CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	300630001	CHONTLA	100.00	27/04/2021	15/09/2021	80.08	02/09/2021		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,191.97	1,081,191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,191.97	1,081,191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO											33,005,871.0	33,005,871.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156,618.83	26,156,618.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156,618.83	26,156,618.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,320.00

Eric Abraham Sosa Mar
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.

BENITO DEL ANGEL HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Carlos Santiago Ramirez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.

Janet Vazquez Pérez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.

TRI/2021/CHONTLA

