CHONTLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES POR TERMINAR 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
Fuente de Financiamiento: SEGUIMIENTO FORTAMUNDF 2022
Presupuesto Autorizado: 612,280.00

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma				Avances Físico Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas			Observaciones
					Físico			Financiero																																				
						Fechas reales			Fechas reales																																			
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
UM 02 1																																												
2022	30	063	2023	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHONTLA	30063000	CHONTLA	100.00	02/01/2023	27/03/2023	100.00	14/03/2023	29/03/2023	TERMINADA	CONTRATO	612,280.00	612,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,280.00	612,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,280.00	612,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00	
																																										PERSONA	14,395.00		
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO															$612,280.00	$612,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$612,280.00	$612,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$612,280.00	$612,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Ingrid Yarlin León Velázquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

Rebeca Trinidad Trinidad
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

Ingrid Yarlin León Velázquez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

CIE/2023/CHONTLA/8070